

m0i 0 ty fuXe  
fuekZ kk/khu i s ty ; kst uk, a vj kT; I DVj ½

ekg&t uojh] 2018

/kujkf'k #0 djkm+ea

0- I a	(- dk uke e. lly dk uke t uin dk uke	; kst uk dk uke	Lohdfr /kujkf'k %ey@ i ujhf(kr%½	; kst uk Lohdfr gkus ch frffk %ey@ i ujhf(kr%½	; kst uk i kjEHk gkus ch frffk	*kl u l s i klr /kujkf'k dk foj .k				(k= dks voeDr /kujkf'k dk foj .k				foRrh; ixfr			Hkfrd y( ; ,oa ixfr					; kst uk dh vksj vky ixfr % e#	; kst uk ds i kl gkus ch l Hkfor frffk %ey@ i ujhf(kr%½	fVii .th			
						03@2017 rd i klr /kujkf'k	o%Z 2017&18 ea i klr /kujkf'k	fnukad	dy i klr /kujkf'k	03@2017 rd voeDr /kujkf'k	o%Z 2017&18 ea /kujkf'k	fnukad	dy voeDr /kujkf'k	03@2017 rd 0; ;	o%Z 2017&18 ea 0; ;	dy 0; ;	dk; l dk foj .k	bdkbl	y(;	mi yft/k	i kl ixfr ij %%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	xift; kcln ejB xifreql uxj		न0पा0परि0 दादरी नगर की पुन0पे0यो0	42.5697	26/03/2015	09/2015	19.6330				19.6330	19.6330			19.6330	16.2000	3.4330	19.6330	नये नलकूप पम्पहाउस पश्चिम प्लान्ट पावर कनेक्शन राइजिंग मेन वि0प्र0 ओ.एच.टी.	नग नग नग नग मी0 किमी0 नग	15 15 15 15 7450 116.50 5	13 12 6 4500 83.00			70%	03/2018	कार्य प्रगति पर । रु0 15.20 करोड़ की पू.सी. दिनांक 19.09.2016 को प्रेषित ।
2	xift; kcln ejB xifreql uxj		न0पं0 जेवर पुन0पे0यो0	18.6649	27/05/2016	12/2016	7.4600				7.4600	7.4600			7.4600	4.0342	4.0342	4.0342	नये नलकूप पम्पहाउस राइजिंग मेन वि0प्र0 ओ.एच.टी.	नग नग मी0 किमी0 नग	9 9 380 44.63 3	5 12.00			20%	03/2019	कार्य प्रगति पर ।
3	xift; kcln ejB caylin' kgj		न0पा0परि0 सिकन्द्राबाद पुन0पे0यो0	8.5259	07/2015	12/2015	4.4600				4.4600	4.4600			4.4600	3.4200	1.0400	4.4600	नये नलकूप पम्पहाउस पश्चिम प्लान्ट पावर कनेक्शन राइजिंग मेन वि0प्र0 ओ.एच.टी.	नग नग नग नग मी0 किमी0 नग	7 7 7 7 1060 7.16 1	5 5 2 560 4.50 75%			60%	03/2018	धनाभाव के कारण कार्य बाधित । रु0 4.46 करोड़ की पू.सी. दिनांक 05.10.2016 को प्रेषित । दिनांक 20.06. 2017 को अनुस्मारित ।
4	xift; kcln ejB caylin' kgj		न0पा0परि0 गुलावठी पुन0पे0यो0	22.7370	28/07/2015	10/2015	10.0000				10.0000	10.0000			10.0000	7.2421	2.0883	9.3674	नये नलकूप पम्पहाउस पश्चिम प्लान्ट पावर कनेक्शन राइजिंग मेन वि0प्र0 ओ.एच.टी.	नग नग नग नग मी0 किमी0 नग	8 8 8 8 3435 52.25 3	6 4-95% 1-80% 1-75%			73%	03/2018	कार्य प्रगति पर ।
5	xift; kcln ejB caylin' kgj		न0पा0परि0 गुलावठी गृह संयोजन पेयजल योजना ।	4.5524	25/10/2016		1.0000				1.0000	1.0000			1.0000	0.8250	0.8250	0.8250	गृह संयोजन	नग	10656	4510			42%	03/2018	कार्य प्रगति पर ।
6	xift; kcln ejB xift; kcln		न0नि0 गाजियाबाद (सी0एच0ए0), पार्ट-1 पे0पुन0यो0 में हाउस कनेक्शन हेतु ।	4.3692	08/2015	09/2015	4.3692				4.3692	4.3692			4.3692	2.2278	0.0529	2.2807	हाउस कनेक्शन	नग	12386	7146			55%	03/2018	कार्य प्रगति पर ।

क्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.			प्र.सं.			प्र.सं.			प्र.सं.				प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.					
						प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.				प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	खत: कन	खत: कन	खत: कन	नोपापरि जहांगीराबाद पुर्नोपेयथो	30.3589	26/10/2015	12/2015	16.0000			16.0000	16.0000			16.0000	6.0000	9.8288	16.0000	नये नलकूप	नग	6	6		85%	03/2018	कार्य प्रगति पर।
																			पम्हाउस	नग	6	5	1-50%			
																			पम्हाउस	नग	6					
																			पम्हाउस	नग	7		2-20%			
																			पम्हाउस	नग	6					
																			पम्हाउस	नग	3580	2950				
																			पम्हाउस	नग	2		2-90%			
																			पम्हाउस	नग	91.31	78.25				
8	खत: कन	खत: कन	खत: कन	नोपापरि मुरादनगर की पुर्नोपेयथो	13.2916	31/03/2016	11/2016	3.3750			3.3750	3.3750			3.3750		3.3750	3.3750	नये नलकूप	नग	5	5		25%	03/2018	कार्य प्रगति पर।
																			पम्हाउस	नग	5					
																			पम्हाउस	नग	5					
																			पम्हाउस	नग	5					
																			पम्हाउस	नग	5					
																			पम्हाउस	नग	1705	900				
																			पम्हाउस	नग	46.39	21.00				
																			पम्हाउस	नग	2		1-30%			
																			पम्हाउस	नग			1-20%			
9	खत: कन	खत: कन	खत: कन	नोपापरि फिरोजाबाद पुर्नोपेयथो (रंगा केनाल द्वारा)	145.0696	01/2015	05/2015	66.2972	50.0000	29.01.18	66.2972	66.2972	42.0000	08/05/201	66.2972	35.0899	24.8854	59.9753	नये नलकूप	नग	15	12		45%	03/2019	कार्य प्रगति पर। रु० 201.30 करोड़ की यू.सी. दिनांक 07.07.2017 को प्रेषित।
																			पम्हाउस	नग	15	10	1-40%			
																			पम्हाउस	नग	15					
																			पम्हाउस	नग	15					
																			पम्हाउस	नग	5199	38.35				
																			पम्हाउस	नग	316.58	117.30				
																			पम्हाउस	नग	16		1-95%			
																			पम्हाउस	नग			2-90%			
																			पम्हाउस	नग			2-85%			
																			पम्हाउस	नग			5-80%			
																			पम्हाउस	नग			1-40%			
																			पम्हाउस	नग			2-30%			
																			पम्हाउस	नग			1-25%			
																			पम्हाउस	नग			1-10%			
																			डब्ल्यू.टी.पी.	नग	1			1-54%		
																			(120 एम.एल.	नग	22					
																			सी०डब्ल्यूआर०	नग			1-95%			
																				नग			9-90%			
																							1-80%			
																							4-75%			
																							1-70%			
																							2-10%			
																			जल वृद्धि	एम०एल०डी	118.00					

क्र.सं.	प्र.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.			प्रा.सं.			प्रा.सं.			प्रा.सं.				प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.						
						प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.				प्रा.सं.	प्रा.सं.				
10					नोपापरि सिरसागंज पुनर्गठन	10.6737	03/2015	07/2015	10.1400			10.1400	10.1400			10.1400	7.0411	1.8406	8.8817	नये नलकूप	नग	4	4		85%	09/2018	नलकूपों के स्थल दूर उपलब्ध होने के कारण साइजिंग मेन की लम्बाई 4051 मी. अतिरिक्त बढ़ गई जो स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत पूर्ण कराई गई। 7 नग रिबोर नलकूपों के सापेक्ष 4 नग पूर्ण कर लिये गये हैं। शेष 3 नग नलकूप रिबोर की आवश्यकता नहीं है।
																			रिबोर नलकूप	नग	7	4					
																			पम्पहाउस	नग	4	4					
																			पश्चिम प्लान्ट	नग	17	8					
																			पावर कनेक्शन	नग	7	6					
																			साइजिंग मेन	मी०	1950	6001					
																			वि०प्र०	किमी०	43.35	4.01					
																			जल वृद्धि	एम०एल०डी	697.00						
																			सी०डब्ल्यूआर०	नग	2	1	1-90%				
11					नोनि फिरोजाबाद की पथ० के अन्तर्गत पाइप लाइन विस्तार नलकूप एवं टी०टी०एस०पी० के अधिष्ठापन कार्य	8.9941	09/2015	05/2016	4.4970			4.4970	4.4970			4.4970	3.4800		3.4800	नये नलकूप	नग	27	8		38%	12/2018	
																			टी.टी.एस.पी.	नग	10	9					
																			वि०प्र०	किमी०	14.37	2.40					
12					नोपापरि टुण्डला पुनर्गठन	24.9978	03/2015	04/2015	23.7478			23.7478	23.7478			23.7478	17.5500	3.5500	21.1000	नये नलकूप	नग	22	19	1-30%	92%	03/2018	कार्य प्रगति पर। पुनरीक्षित डी०पी०आर० रु. 29.7773 करोड़ की पत्रांक-21 / नागर-2 / 033-0304 / 17 दिनांक 22.02.2017 द्वारा शासन को प्रेषित।
																			रिबोर नलकूप	नग	2	2					
																			पम्पहाउस	नग	22	19					
																			पश्चिम प्लान्ट	नग	24	16					
																			पावर कनेक्शन	नग	22	16					
																			साइजिंग मेन	मी०	2178	1700					
																			वि०प्र०	किमी०	64.02	61.00					
																			ओ.एच.टी.	नग	3	2	1-85%				
																			जल वृद्धि	एम०एल०डी	11.52						
																			सी०डब्ल्यूआर०	नग	4	3.00	1-80%				
13					नोपापरि शिकोहाबाद पुनर्गठन	97.1700	08/2015	09/2015	58.9016			58.9016	58.9016			58.9016	31.8700	12.3300	44.2000	नये नलकूप	नग	37	19		50%	09/2018	कार्य प्रगति पर।
																			पम्पहाउस	नग	37	16					
																			पश्चिम प्लान्ट	नग	37						
																			पावर कनेक्शन	नग	46						
																			साइजिंग मेन	मी०	1807	0.65					
																			वि०प्र०	किमी०	113.00	90.00					
																			ओ.एच.टी.	नग	6		1-90%				
																			सी०डब्ल्यूआर०	नग	9		5-80%				
																			जल वृद्धि	एम०एल०डी	764.00		2-90%				
																						4-80%					

क्र.सं.	प्र.सं.	प्र.नाम	प्र.विवरण	प्र.मूल्य (₹)	प्र.प्रतिफल	प्र.प्रारंभ तिथि	प्र.प्रारंभिक व्यय (₹)			प्र.प्रारंभिक व्यय (₹)			प्र.प्रारंभिक व्यय (₹)			प्र.प्रारंभिक व्यय (₹)			प्र.प्रतिफल (%)	प्र.प्रतिफल तिथि	प्र.प्रतिफल विवरण			
							कुल	प्र.प्रारंभिक	प्र.प्रारंभिक	कुल	प्र.प्रारंभिक	प्र.प्रारंभिक	कुल	प्र.प्रारंभिक	प्र.प्रारंभिक	कुल	प्र.प्रारंभिक	प्र.प्रारंभिक						
14		नया नलकूप	कासगंज पुर्नगठन जल समुति योजना	7.5681	03/2011	06/2011	5.0000			5.0000	5.0000			5.0000	1.7452	1.0226	2.7678	नये नलकूप पम्हाउस पम्पिंग प्लान्ट पावर कनेक्शन साइजिंग मेन विओप्रो ओ.एच.टी.	नग नग नग नग मी० किमी० नग	4 4 4 4 120 35.51 2	4 4 3 3 20 17.00	40%	03/2018	ओ.एच.टी० हेतु सिंचाई विभाग से भूमि प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे है।
15		नया नलकूप	नानिआगरा नगर के समुना पार कालिन्दी विहार एवं नरायच क्षेत्र में पे०यो०	33.7971	02/2015	03/2015	30.9632	1.1400	30.01.2018	32.1032	30.9632			30.9632	21.5000	7.2500	28.7500	नये नलकूप पम्हाउस पम्पिंग प्लान्ट पावर कनेक्शन साइजिंग मेन विओप्रो सी०डब्ल्यूआर०	नग नग नग नग मी० नग	16 16 16 16 22900 1	16 13 16 13 15500 1	85%	03/2018	कार्य प्रगति पर। रु.28.75 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 21.09.2017 को प्रेषित।
16		नया नलकूप	नया फरह पुर्न पेयजल योजना।	7.2370	10/2015		1.0000	4.0000	30.01.2018	5.0000	1.0000			1.0000	1.0000	1.0000	नये नलकूप पम्हाउस पावर कनेक्शन साइजिंग मेन विओप्रो ओ.एच.टी.	नग नग नग मी० किमी० नग	5 5 5 6650 23.51 2	1 1 1 4500	20%	12/2018	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। रु.1.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30.08.2017 को प्रेषित।	
17		नया नलकूप	नया सोख पेयजल योजना।	0.9452	07/2016		0.4726			0.4726	0.4726			0.4726	0.4726	0.4726	नये नलकूप साइजिंग मेन	नग मी०	1 6000	1 6000	50%	03/2018	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। रु.0.4726 करोड़ की यू०सी० दिनांक 14.08.2017 को प्रेषित।	
18		नया नलकूप	नया पुर्न वृन्दावन पेयजल यो० (साइजिंगमेन बदले जाने हेतु)	1.6752	03/2011	03/2011	1.6752			1.6752	1.6752			1.6752	1.1752	1.1752	साइजिंग मेन	मी०	1250 800	800	70%	03/2018	कार्य प्रगति पर।	
				<b>625.8738</b>			<b>403.0303</b>	<b>55.1400</b>		<b>458.1703</b>	<b>361.0303</b>	<b>42.0000</b>		<b>403.0303</b>	<b>254.6615</b>	<b>62.5658</b>	<b>317.2273</b>							
19		नया नलकूप	नया अमरोहा पुर्न पे०यो०	33.4419	01/2011	05/2011	30.8884			30.8884	25.8884	5.0000	24/04/201	30.8884	25.7817	1.5400	27.3217	नये नलकूप पम्हाउस पम्पिंग प्लान्ट पावर कनेक्शन साइजिंग मेन विओप्रो ओ.एच.टी.	नग नग नग नग मी० किमी० नग	13 13 13 6740 155.58 6	9 8 8 3760 117.58 1	5-95%	03/2018	कार्य प्रगति पर, जून-4 के अवर जलाशय व 3 नग नलकूप एवं जून-3 में एक नलकूप की भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

Sl. No.	District	Block	Village	Project Name	Start Date	End Date	2017-18 Budget			2017-18 Actual			2018-19 Budget			Performance Indicators				Completion %	Remarks
							Budget	Actual	Diff.	Budget	Actual	Diff.	01	02	03	04					
20	Chhatisgarh	Chhatisgarh	Chhatisgarh	Water supply	07/2011	07/2011	16.0341	16.0341	0	16.0341	16.0341	0	13.5124	2.5217	16.0341	8	8	8	8	95%	Work in progress.
21	Chhatisgarh	Chhatisgarh	Chhatisgarh	Water supply	07/2016	12/2016	3.5000	3.5000	0	3.5000	3.5000	0	2.3745	2.3745	3	3	3	3	28%	Work in progress.	
22	Chhatisgarh	Chhatisgarh	Chhatisgarh	Water supply	12/2012	01/2013	47.4578	47.4548	0.0030	47.4578	47.2900	0.1678	47.2900	0.1300	47.4200	14	13	13	1-Wip	85%	1. Work in progress. 2. Rs. 47.26 Crores of 09.02.2017 work in progress.
23	Chhatisgarh	Chhatisgarh	Chhatisgarh	Water supply	02/2015	09/2015	11.9200	11.9200	0	11.9200	6.5200	5.4000	4.9300	11.4500	7	7	6	5	65%	Work in progress.	
24	Chhatisgarh	Chhatisgarh	Chhatisgarh	Water supply	02/2015	09/2015	10.8400	10.8400	0	10.8400	6.1400	4.7000	2.7600	8.9000	5	5	5	4	80%	Work in progress.	

क्र.सं.	प्र.सं.	प्र.नाम	प्र.विवरण	प्र.मूल्य (₹)	प्र.दिनांक	प्र.विवरण	2017-18 का अनुमानित व्यय (₹)			2017-18 का अनुमानित व्यय (₹)			2017-18 का अनुमानित व्यय (₹)			2017-18 का अनुमानित व्यय (₹)			प्र.प्रगति	प्र.दिनांक	प्र.विवरण				
							03@2017	04@2017	05@2017	03@2017	04@2017	05@2017	03@2017	04@2017	05@2017	03@2017	04@2017	05@2017							
25	1	एन.एच. 10	बिलासपुर	19.4922	02/2016	04/2016	7.0000		7.0000	7.0000			7.0000	2.0000	5.0000	7.0000	नये नलकूप	नग	10	6		35%	03/2018	कार्य प्रगति पर।	
																	पम्पहाउस	नग	12	6					
																	पम्पिंग प्लान्ट	नग	16	2					
																	पावर कनेक्शन	नग	16						
																	राइजिंग मेन	मी०	3405						
																	वि०प्र०	किमी०	45.49	17.80					
																	ओ.एच.टी.	नग	3		1-85%				
																	सी.डब्ल्यू.आर.	नग	2		1-85%	1-25%			
26	2	एन.एच. 10	चौदपुर	36.4837	03/2015	07/2015	7.3000		7.3000	7.3000			7.3000	3.7000	3.6000	7.3000	नये नलकूप	नग	9	6		25%	03/2018	कार्य प्रगति पर है। ₹० 7.30 करोड़ की यू.सी. दिनांक 04.08.2017 को प्रेषित। तीन नलकूप तथा जोन-1 एवं जोन-5 के ओ.एच.टी. की भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है।	
																	पम्पहाउस	नग	9	3	3-90%				
																	पम्पिंग प्लान्ट	नग	9						
																	पावर कनेक्शन	नग	9						
																	वि०प्र०	किमी०	100.18	27.50					
																	ओ.एच.टी.	नग	5		1-90%	1-80%	1-35%		
27	3	एन.एच. 10	कुन्दरकी	0.9838	09/2016	10/2016	0.4919		0.4919	0.4919			0.4919	0.3000	0.1919	0.4919	नये नलकूप	नग	1	1		40%	03/2018	कार्य प्रगति पर।	
																	पम्पहाउस	नग	1		80%				
																	राइजिंग मेन	मी०	30						
																	वि०प्र०	किमी०	3.00						
																	ओ.एच.टी.	नग	1	1					
28	4	एन.एच. 10	बिलारी	2.0287	03/2015	09/2015	1.0144		1.0144	1.0144			1.0144	0.7430	0.2714	1.0144	नये नलकूप	नग	1	1		75%	03/2018	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। ₹० 0.7430 करोड़ की यू.सी. दिनांक 19.09.2016 को प्रेषित।	
																	पम्पहाउस	नग	1		80%				
																	पम्पिंग प्लान्ट	नग	1						
																	पावर कनेक्शन	नग	1						
																	राइजिंग मेन	मी०	440						
																	वि०प्र०	किमी०	1.00						
																	ओ.एच.टी.	नग	1	1					
																	जल वृद्धि	एम०एल०डी	1.08						
कुल				<b>196.8360</b>			<b>136.4466</b>		<b>136.4466</b>	<b>131.4436</b>	<b>5.0000</b>		<b>136.4436</b>	<b>105.9871</b>	<b>23.3195</b>	<b>129.3066</b>									

Sl. No.	Block	District	Taluk	Village	Area (Ha)	Year	Status	2017-18			2018-19			2019-20			Total	Remarks
								Area	Value	Percentage	Area	Value	Percentage	Area	Value	Percentage		
29	...	...	...	...	43.4215	01/2011	07/2011	28.7196	28.7196	28.7196	27.5096	0.7404	28.2500	...	65%	03/2018	...	
30	...	...	...	...	6.0934	09/2014	04/2015	3.0000	3.0000	3.0000	2.2000	0.8000	3.0000	...	65%	03/2018	...	
31	...	...	...	...	25.0654	11/2014	01/2015	18.2800	3.0000	21.2800	13.2800	5.0000	18.2800	...	73%	03/2018	...	
Total					74.5803			49.9996	3.0000	52.9996	49.9996	42.9896	6.5404	49.5300				

क्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.			प्र.सं.			प्र.सं.			प्र.सं.				प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.						
							प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.				प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
32	>   h	fp=dw	fp=dw	नोपा0परि0 चित्रकूट धाम (सीतापुर) पुनर्गठन पेयजल योजना।	1.3128	01/2016	01/2016	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000	0.5000	0.5000	1.0000	राइजिंग मेन	मी0	400	400		40%	03/2018	कार्य प्रगति पर। रु0 1.00 करोड़ की यू.सी. दिनांक 17.05.2017 को प्रेषित।		
33	>   h	fp=dw	gglj ij	नोपा0परि0 राठ पेय0यो0	94.3478	06/2016		10.0000			10.0000	10.0000			10.0000				इन्टेक वेल	नग	1				12/2019	अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा चुकी है।		
34	>   h	fp=dw	egjck	घरखारी एवं खरेला नगर की पुनर्गठन पेय0यो0	6.7443	06/10/2016	04/2017	2.0000			2.0000	2.0000			2.0000	0.4000	1.6000	2.0000	पश्चिम प्लान्ट	नग	9			30%	03/2018	धनभाव के कारण कार्य बाधित। रु.2.00 करोड़ की यू0सी0 दिनांक 03.08.2017 को प्रेषित।		
				>   h {k=	102.4049			13.0000			13.0000	13.0000			13.0000	0.9000	2.1000	3.0000										
35	y [luA	y [luA	y [luA	न0नि0 लखनऊ में बड़ी एवं छोटी जुगौली पेपर मील वार्ड में 1 नग नये नलकूप का कार्य	0.7556	08/2016		0.3778			0.3778	0.3778			0.3778				नये नलकूप	नग	1					03/2018	रक्षा विभाग द्वारा कार्य रुकवा दिया गया है। नगर निगम द्वारा नहरू इन्कलेव पार्क में स्थल उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।	
36	y [luA	y [luA	y [luA	न0प0 महोना पेयजल योजना (मिनी ट्यूबवेल)	0.3275	10/2015	12/2015	0.1637			0.1637	0.1637			0.1637	0.1200		0.1200	नये नलकूप	नग	1		50%	50%	03/2018	नलकूप बोरिंग पूर्ण।		
37	y [luA	y [luA	y [luA	लखनऊ में संस्कृत नगर (रुनेही नगर), ताडीखाना सीतापुर रोड लखनऊ में एक नग नलकूप एवं तस्मन्धी कार्य	1.0500	04/2018			0.5250	01/01/2018	0.5250																	नई स्वीकृत।
				>   h {k=	2.1331			0.5415	0.5250		1.0665	0.5415			0.5415	0.1200		0.1200										
38	Okticn	mohi Iu	xk lk	नोपा0परि0 करनैलगंज पुनर्गठन पेय0यो0	14.9277	11/2014	03/2015	5.9711			5.9711	5.9711			5.9711	2.8771	1.6229	4.5000	नये नलकूप	नग	4	4		30%	03/2018	कार्य प्रगति पर।		
																				पम्पहाउस	नग	4	3					
																				पश्चिम प्लान्ट	नग	4						
																				पावर कनेक्शन	नग	4	3					
																				राइजिंग मेन	मी0	3860						
																				वि0प्र0	किमी0	31.00	10.00					
																				ओ.एच.टी.	नग	2		1-80%				
																				जल वृद्धि	एम0एल0डी	4.03		1-10%				



Sl. No.	District	Block	Village	Project Name	Year	Start Date	End Date	2017-18			2018-19			2019-20			Performance Indicators				Completion %	Remarks			
								03@2017	04@2017	05@2017	03@2018	04@2018	05@2018	03@2019	04@2019	05@2019	1	2	3	4					
39	Dist. Noida	Block. Noida	Village. Noida	Water supply	2015	04/2016		1.0000		1.0000	1.0000			1.0000	0.7804	0.2196	1.0000	Water supply	2	2	2	2	50%	03/2018	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। रु० 1.00 करोड़ की यू.सी. दिनांक 07.07.2017 को प्रेषित।
40	Dist. Noida	Block. Noida	Village. Noida	Water supply	2015	08/2015	12/2015	1.0000		1.0000	1.0000			1.0000	1.0000		1.0000	Water supply	5	3	5	3	10%	03/2018	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। रु० 1.00 करोड़ की यू.सी. दिनांक 10.08.2016 को प्रेषित।
Total					35.3356			7.9711		7.9711	7.9711			7.9711	4.6575	1.8425	6.5000								
41	Dist. Noida	Block. Noida	Village. Noida	Water supply	2012	03/2012	04/2012	1.2366		1.2366	0.6183	0.6183	01/04/201	1.2366	0.6183	0.0795	0.6978	Water supply	2	2	2	2	90%	03/2018	कार्य प्रगति पर।
42	Dist. Noida	Block. Noida	Village. Noida	Water supply	2011	03/2011	05/2011	4.5029		4.5029	4.5029			4.5029	3.9170		3.9170	Water supply	1	1	1	1	95%	03/2018	कार्य प्रगति पर।

क्र.सं.	प्र.सं.	प्र.नाम	प्र.विवरण	प्र.मूल्य	प्र.दिनांक	प्र.विवरण	प्र.विवरण			प्र.विवरण			प्र.विवरण			प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण						
							प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण							प्र.विवरण	प्र.विवरण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
43		खि [ki]	नया नलकूप	3.9826	08/2013	01/2014	3.9826				3.9826	3.9826			3.9826	1.9913	1.8387	3.8300	नये नलकूप	नग	2	2		90%	03/2018	कार्य प्रगति पर।	
			पम्हाउस																पम्हाउस	नग	2	2					
			पम्हिंग प्लान्ट																पम्हिंग प्लान्ट	नग	2	1					
			पावर कनेक्शन																पावर कनेक्शन	नग	2	1					
			साइजिंग मेन																साइजिंग मेन	मी०	670	670					
			वि०प्र०																वि०प्र०	किमी०	16.62	16.62					
			ओ.एच.टी.																ओ.एच.टी.	नग	1	1					
44		खि [ki]	नया नलकूप	16.8081	08/2015	01/2016	2.0000				2.0000	2.0000			2.0000	0.7142	1.2858	2.0000	नये नलकूप	नग	6	2		10%	03/2018	घनाभाव के कारण कार्य बाधित। रु.2.00 करोड़ की यू०सी० दिनांक 08.09.2017 को प्रेषित।	
			पम्हाउस																पम्हाउस	नग	6						
			पम्हिंग प्लान्ट																पम्हिंग प्लान्ट	नग	6						
			पावर कनेक्शन																पावर कनेक्शन	नग	6						
			साइजिंग मेन																साइजिंग मेन	मी०	1980						
			वि०प्र०																वि०प्र०	किमी०	69.18						
			ओ.एच.टी.																ओ.एच.टी.	नग	4		1-80%				
: lx xij [ki] (k=				<b>26.5420</b>			<b>11.7221</b>				<b>11.7221</b>	<b>11.1038</b>	<b>0.6183</b>		<b>11.7221</b>	<b>7.2408</b>	<b>3.2040</b>	<b>10.4448</b>									
45		bygicln	नया ज्ञानपुर पुनर्नगरी	1.9420	03/2011	08/2011	1.9420				1.9420	1.9420			1.9420	0.9710		0.9710	रिबोर नलकूप	नग	1	1		60%	03/2018	पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ओ.एच.टी. का कार्य मा० उच्च न्यायालय के सीगिन आदेश के कारण रुका हुआ है।	
			पम्हाउस																पम्हाउस	नग	1	1					
			पम्हिंग प्लान्ट																पम्हिंग प्लान्ट	नग	1	1					
			पावर कनेक्शन																पावर कनेक्शन	नग	1	1					
			साइजिंग मेन																साइजिंग मेन	मी०	765	300					
			वि०प्र०																वि०प्र०	किमी०	8.56	8.00					
			ओ.एच.टी.																ओ.एच.टी.	नग	1	0	20%				
			जल वृद्धि																जल वृद्धि	एम०एल०डी	0.72	0.72					
46		bygicln	नया नई बाजार (विस्तार कार्य)	0.8117	02/2014	07/2014	0.4058	0.4059	16.01.2017	0.8117	0.4058				0.4058	0.4058		0.4058	नये नलकूप	नग	1	1		95%	03/2018	देन दारिया अवशेष है। रु० 0.4058 करोड़ की यू.सी. दिनांक 01.06.2016 को प्रेषित।	
			पम्हाउस																पम्हाउस	नग	1	1					
			पम्हिंग प्लान्ट																पम्हिंग प्लान्ट	नग	1	1					
			पावर कनेक्शन																पावर कनेक्शन	नग	1	1					
			साइजिंग मेन																साइजिंग मेन	मी०	25	25					
			वि०प्र०																वि०प्र०	किमी०	0.40	0.30					
			ओ.एच.टी.																ओ.एच.टी.	नग	1	1					
			जल वृद्धि																जल वृद्धि	एम०एल०डी	0.50	0					

क्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.			प्र.सं.			प्र.सं.			प्र.सं.				प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.						
						प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.				प्र.सं.	प्र.सं.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
47	bygdcln	fe t w j	l k u l i n z	न.पा.परि० रावर्टसगंज पुन०यो०	96.0155	12/2014	09/2015	31.2525	3.0000	29.01.2018	34.2525	31.2525			31.2525	30.6275	0.6250	31.2525	पम्पहाउस	नग	2				35%	03/2018	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। रु० 31.2525 करोड़ की सू.सी. दिनांक 31.05.2017 को प्रेषित।
																			पावर कनेक्शन	नग	3						
																			साइजिंग मेन	मी०	22698	12000					
																			वि०प्र०	किमी०	85.93	42.00					
																			ओ.एच.टी.	नग	4			1-95%			
																			जल वृद्धि	एम०एल०डी	1.00						
48	bygdcln	bygdcln	bygdcln	न०पा० भारतगंज य०यो०	4.3366	09/2015	01/2016	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000	0.9600	0.0400	1.0000	नये नलकूप	नग	2	2			50%	03/2018	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। रु० 0.96 करोड़ की सू.सी. दिनांक 29.03.2017 को प्रेषित।
																			पम्पहाउस	नग	2	2					
																			पश्चिम प्लान्ट	नग	2						
																			पावर कनेक्शन	नग	2						
																			साइजिंग मेन	मी०	900	820					
																			वि०प्र०	किमी०	26.34	15.00					
																			ओ.एच.टी.	नग	1			1-90%			
					103.1058			34.6003	3.4059		38.0062	34.6003			34.6003	32.9643	0.6650	33.6293									
49	ojk.kl h	ojk.kl h	plnsh/	न०पा०परि० चन्दौली पुन०यो०	4.4869	04/2011	04/2011	4.4869			4.4869	4.4869			4.4869	2.9650	0.3050	3.2700	नये नलकूप	नग	2	2			75%	03/2018	कार्य प्रगति पर।
																			पम्पहाउस	नग	2	2					
																			पश्चिम प्लान्ट	नग	2	2					
																			पावर कनेक्शन	नग	2	1					
																			साइजिंग मेन	मी०	340	340					
																			वि०प्र०	किमी०	17.35	9.50					
																			ओ.एच.टी.	नग	1	1					
																			जल वृद्धि	एम०एल०डी	1.80	0.90					
50	ojk.kl h	ojk.kl h	t k u j	न०पा०परि० जौनपुर पुन०यो०(फेज-1)	8.6187	03/2013	05/2013	8.6187			8.6187	8.6197			8.6187	6.2768	0.8895	7.1663	नये नलकूप	नग	4	4			85%	03/2018	मा० न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण ओ.एच.टी. के कार्य अवरुद्ध।
																			पम्पहाउस	नग	3	3					
																			पश्चिम प्लान्ट	नग	4	4					
																			पावर कनेक्शन	नग	3	3					
																			साइजिंग मेन	मी०	180	160					
																			वि०प्र०	किमी०	1.15	1.00					
																			ओ.एच.टी.	नग	3	2		1-50%			
																			जल वृद्धि	एम०एल०डी	5.76	5.76					

Sl. No.	District	Block	Village	Panchayat	Year	Month	2017-18			2017-18			2017-18			2017-18			Total	Remarks
							Actual	Target	Percentage	Actual	Target	Percentage	Actual	Target	Percentage	Actual	Target	Percentage		
51	...	...	...	...	...	...	4.6812	...	4.6812	4.6812	2.2249	2.4563	4.6812	...	...	...	46%	06/2018	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। रु.4.6812 करोड़ की यू0सी0 दिनांक 08.09.2017 को प्रेषित।	
Total							23.3543	...	17.7868	17.7868	17.7878	11.4667	3.6508	15.1175	...	...	...	...	...	
Total							1335.2354	...	741.3955	62.0709	803.4664	693.7752	47.6183	741.3935	496.0774	128.7734	624.8508	...	...	...
Total							...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...