

m0iD ty fuxe
fuekZ kk/khu I hojst ; kst uk, a 1/2 kT; I DVj 1/2

ekg&tuojh] 2018

/kujkf'k #0 djkm+ea

Sl. No.	Block	Type	Location	Area (sq. m)	Start Date	End Date	2017-18			2018-19			2019-20			Status	Remarks									
							Est. Cost (₹)	Actual Cost (₹)	Completion (%)	Est. Cost (₹)	Actual Cost (₹)	Completion (%)	Est. Cost (₹)	Actual Cost (₹)	Completion (%)											
1	गाजियाबाद	मेरू	गाजियाबाद	24.7114	12/06/2015	09/2015	23.4700		23.4700	23.4700					85%	03/2018	मरियम नगर एवं संगम विहार वार्ड-32 में सीवर लाइन विवाद के कारण लम्बित है।									
2	गाजियाबाद	गाजियाबाद	गाजियाबाद	43.2773	05/2016	15/09/2017	8.0000		8.0000	8.0000		0.3500	0.3500		1%	03/2020	कार्य प्रगति पर।									
3	गाजियाबाद	मेरू	हापुड़	2.1700	05/08/2015	09/2015	2.1700		2.1700	2.1700	1.7366	0.1205	1.8571		40%	03/2018	कार्य प्रगति पर।									
4	गाजियाबाद	मेरू	मेरू	17.6355	08/10/2015	02/2016	7.0000	3.0000	08.01.2018	10.0000	7.0000			7.0000	1.9958	5.0042	7.0000	हाउस कनेक्शन नग 10400 4850	43%	03/2018	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। ₹.7.00 करोड़ की यु०सी० दिनांक 31.07.2017 को प्रेषित।					
5	गाजियाबाद	सहारनपुर	सहारनपुर	18.2300	25/07/2016	12/2016	5.0000			5.0000	5.0000		5.0000	5.0000		30%	07/2018	कार्य प्रगति पर।								
6	गाजियाबाद	मेरू	हापुड़	1.5390	04/12/17		0.7695	04/12/17	0.7695		0.7695	24.01.18	0.7695													
7	गाजियाबाद	मेरू	हापुड़	9.8508	04/12/17		4.9254	04/12/17	4.9254		4.9254	24.01.18	4.9254													
				117.4140			45.6400	8.6949		54.3349	45.6400	5.6949		51.3349	18.7324	16.4287	35.1611									
8	आगरा	अलीगढ़	अलीगढ़	22.8268	11/2010	11/2010	22.0000			22.0000	22.0000		22.0000	22.0000		22.0000		नाला निर्माण	किमी.	4.62	1.70		95%	12/2017	पूर्ण कार्य न०नि० को हस्तान्तरित एवं शेष कार्य प्रगति पर। पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹.34.187 करोड़ का पत्रांक-229 दिनांक 18.11.2016 द्वारा स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित।	
																		जीर्णोद्धार	किमी.	2.61	1.38					
																		ब्रांच / टुक सीवर	किमी.	7.98	7.98					
																		एम.पी.एस.	नग	1	1					
																		राइजिंग मेन	मी०	3000	3000					
9	आगरा	आगरा	आगरा	37.6552	06/2015	07/2015	21.0000			21.0000	21.0000		21.0000	11.0000	10.0000	21.0000		हाउस कनेक्टींग	नग	23076	14150		61%	12/2017	कार्य प्रगति पर। ₹.21.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 07.04.2017 को प्रेषित।	
				60.4820			43.0000			43.0000	43.0000		43.0000	33.0000	10.0000	43.0000										

क्र.सं.	प्र.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	2017-18			2017-18			2017-18			2017-18				प्र.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.											
						प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.	प्रा.सं.				प्रा.सं.										
10		मुपदाबाद	मुपदाबाद	बिजानौर	न0पा0परि0 बिजानौर जलोत्सारण योजना	115.9318	03/2010	12/2010	110.1319		110.1319	110.1319	96.7975	10.4086	107.2061	ब्रांच सीवर	किमी.	77.08	69.56		97%	12/2017	कार्य प्रगति पर। रु.87.8102 करोड़ का उपयोजित प्रमाण पत्र दिनांक 07.04.2016 को प्रेषित। बिछायी गयी सीवर लाइन 80.815 किमी0, मेन होल 2801 नग हस्तानांतरित 06.11.2017									
					115.9318			110.1319		110.1319	110.1319	96.7975	10.4086	107.2061																		
11		कानपुर	कानपुर	कन्नौज	न0पा0परि0 कन्नौज सीवरेज योजना फेज-1 (मूल लागत रु0 1229.35 लाख, प्रथम पुनरीक्षित लागत रु0 2263.24 लाख, द्वितीय पुनरीक्षित लागत रु0 4672.40 लाख।	46.7240	05/2006 12/2010 10/2015	06/2006	38.1324		38.1324	28.1324	10.0000	01/04/20	38.1324	24.8531	12.7624	37.6155	ब्रांच सीवर	किमी.	8.62	8.62		80%	03/2018	एस.टी.पी. की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण। रु.37.6155 करोड़ की यू0सी0 दिनांक 11.09.2017 को प्रेषित।						
12		कानपुर	कानपुर	कन्नौज	न0पा0परि0 कन्नौज की हाउस कनेक्टिंग चेम्बर्स के निर्माण कार्य	4.6117	05/2015	12/2015	2.3058	2.3059	29.01.2018	4.6117	2.3058		2.3058	0.5000	1.8058	2.3058	हाउस कनेक्टिंग चेम्बर्स	नग	2200	880		40%	12/2017	कार्य प्रगति पर। रु.2.3050 करोड़ की यू0सी0 दिनांक 11.09.2017 को प्रेषित।						
13		कानपुर	कानपुर	इटावा	न0पा0परि0 इटावा सीवरेज के अन्तर्गत सीवरेज कनेक्टिंग चेम्बर्स के कार्य।	10.5540	02/2016	06/2016	4.0000			4.0000	4.0000		2.0000	0.5600	2.5600	हाउस कनेक्टिंग चेम्बर्स	नग	2806	1385		25%	06/2018	कार्य प्रगति पर।							
14		कानपुर	कानपुर	कानपुर नगर	न0नि0 कानपुर नगर की आई0पी0एस0 हत्याखाण्डा से सी0ओ0डी0 ट्रंक सीवर के कॉमन चैम्बर तक बिछाई गई ग्रेविटी सीवर लाईन (रिलीविंग सीवर) को क्रियाशील किये जाने हेतु।	2.2788	09/2016		1.1316			1.1316	1.1316		1.0300		1.0300	ट्रंक सीवर	किमी0	0.40	0.40		50%	03/2018	कार्य प्रगति पर।							
																	राइजिंग मेन	मी0	340													
																	सीवर सफाई कार्य	किमी0	6.50	5.00												

क्र.सं.	प्र.सं.	प्र.नाम	प्र.विवरण	प्र.मूल्य (₹)	प्र.दिनांक	प्र.विवरण	प्र.कुल मूल्य (₹)			प्र.कुल मूल्य (₹)			प्र.कुल मूल्य (₹)			प्र.कुल मूल्य (₹)				प्र.प्रगति				
							03@2017	03@2017	03@2017	03@2017	03@2017	03@2017	03@2017	03@2017	03@2017	03@2017	03@2017	03@2017	03@2017		03@2017	03@2017		
15		कानपुर	कानपुर नगर का नाला कार्य योजना द्वितीय चरण में स्वीकृत/निमित्त रिलीविंग सीवर्स फ्राम बकरमण्डी टू, राखीमण्डी, आईपीएस0 राखीमण्डी, आईपीएस0 मुंशीपुरवा एवं टैपिंग आफ हल्वा खाण्डा गंदा नाला के अवशेष कार्य।	4.3179	04/10/2016	12/2016	2.0000		2.0000	2.0000			2.0000	1.7800		1.7800	ट्रंक सीवर	किमी0	3.40		42%	03/2018	कार्य प्रगति पर।	
				68.4864			47.5698	2.3059	49.8757	37.5698	10.0000	47.5698	30.1631	15.1282	45.2913									
16		झोंसी	बांदा जलोत्सारण योजना।	4.5043	03/2011	03/2011	4.5043		4.5043	4.5043			4.5043	3.7359		3.7359	ब्रांच सीवर	किमी.	8.11	0.90	85%	09/2017	उच्चाधिकारियों के निर्देश पर राइजिंग मेन में प्राविधानित पी.एस.सी. पाइप के स्थान पर डी.आई. पाइप का प्रयोग किये जाने के कारण लागत बढ़ गयी है।	
				4.5043			4.5043		4.5043	4.5043			4.5043	3.7359		3.7359	ट्रंक सीवर	किमी.	0.78	0				
																	राइजिंग मेन	मी0	3250	1540				
																	सीवर फार्म डैनल	किमी.	0.375	0				
17		लखनऊ	लखनऊ सीवरज डिस्ट्रिक्ट- III, पार्ट-1 के अन्तर्गत फेजुल्लागंज, त्रिवेणी नगर एवं जानकी पुरम में हाउस कनेक्टिंग चेम्बर्स का निर्माण कार्य।	22.3987	23/07/2015	10/2015	12.0000	9.2787	19.12.17	21.2787	12.0000	9.2787	15.01.17	21.2787	2.0000	10.0000	12.0000	हाउस कनेक्टिंग चेम्बर्स का निर्माण	नग	15830	13800	90%	12/2017	कार्य प्रगति पर।
18		लखनऊ	लखनऊ ट्रांस गोमती क्षेत्र में निशातगंज, गुलाचीन मन्दिर के पास, जगरानी हास्पिटल से टेढ़ी पुलिया, कमला नहरू नगर, खुर्रम नगर रिंग रोड (हंस भक्तिधाम) के पास सीवर लाइन डालने एवं अन्य विविध कार्य।	8.3576	08/06/2015	08/06/2015	8.3576			8.3576	8.3576			8.3576	7.7902	0.2098	8.0000	सीवर लाइन	मी0	4400	4250	98%	10/2017	कार्य प्रगति पर।
19		लखनऊ	लखनऊ में अकबरी गेट से घण्टाघर तक (चौक एरिया) पुरानी ट्रंक सीवर लाइन का ट्रेयलेस रीब्लॉक टेक्नोलोजी विधि से जीर्णोद्धार का कार्य	17.1100	08/2015	01/08/2016	5.0000	2.0000	18/09/17	7.0000	5.0000	2.0000	30/10/17	7.0000	5.0000		5.0000	सीवर लाइन (900 से 1050 मिमी व्यास) का जीर्णोद्धार	मी0	1900	1661	87%	03/2018	

क्र.सं.	प्र.सं.	प्र.नाम	प्र.विवरण	प्र.मूल्य (₹)	प्र.दिनांक	प्र.विवरण	प्र.सं. 2017-18			प्र.सं. 2017-18			प्र.सं. 2017-18			प्र.सं. 2017-18			प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	
							प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18	प्र.सं. 2017-18								
20		लखनऊ	न०नि० लखनऊ में इन्दिरा नगर, सूर्या इन्क्लेव डी-ब्लॉक से बैंक आफ पटियाला (स्पेन्सर तिराहे तक) की सीवर लाइन डालने का कार्य।	2.4190	22/11/2015	22/06/2016	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000		1.0000	1.0000	सीवर लाइन (200 से 600 मिमी व्यास)	मी०	1600	350		25%	12/2017	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। ₹० 1.00 करोड़ की यू.सी. दिनांक 10.07.17 को प्रेषित।
21		लखनऊ	न०नि० लखनऊ के इस्माइलगंज वार्ड-प्रथम, सेक्टर-10 (इन्साफ नगर, लोहिया विहार, नन्दिनी विहार) इन्दिरा नगर लखनऊ में सीवर लेइंग एवं तत्सम्बन्धित कार्य	2.4046	22/12/2016	15/04/2017	0.5000			0.5000	0.5000			0.5000		0.5000	0.5000	सीवर लाइन	मी०	3100	1800		58%	03/2018	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। ₹० 0.50 करोड़ की यू.सी. दिनांक 10.07.17 को प्रेषित।
				52.6899			26.8576	11.2787		38.1363	26.8576	11.2787		38.1363	14.7902	11.7098	26.5000								
22		फैजाबाद	न.नि. अयोध्या सीवररेज	62.5655	02/2014	03/2014	48.0000	5.0000	17/09/2017	53.0000	48.0000	5.0000	17/10/17	53.0000	48.0000		48.0000	ब्रांच सीवर	किमी.	43.90	41.00		90%	03/2018	सीवर लाइन डालते समय काटी गयी सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
				62.5655			48.0000	5.0000		53.0000	48.0000	5.0000		53.0000	48.0000		48.0000								
23		इलाहाबाद	न०पा०परि० प्रतापगढ़ सीवररेज योजना	18.2075	03/2010	04/2010	18.2075			18.2075	18.2075			18.2075	16.2000	0.3000	16.5000	ट्रंक सीवर	किमी.	12.47	11.40		90%	03/2018	घनी बस्ती और सकरी रोड होने के कारण ट्रैफिक नियंत्रण/डायवर्जन करके सीवर लाइन डालने में अधिक समय लगा। वन विभाग की अनुमति न मिलने के कारण ट्रंक सीवर के कार्य बाधित थे। वर्तमान में वन विभाग से अनुमति प्राप्त हो गयी है। कार्य 12/2017 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे।
		इलाहाबाद	आई.पी.एस.															नग		1	1				
		इलाहाबाद	एम.पी.एस.															नग		1	1				
		इलाहाबाद	राइजिंग मेन															मी०		150	50				
		इलाहाबाद	एस.टी.पी (8.95 एम.एल.डी.)															नग		1	1				
24		इलाहाबाद	न०प० सिरसा में सीवररेज ट्रीटमेंट सिस्टम एवं रोड निर्माण।	2.3702	02/2014		1.1850			1.1850	1.1850			1.1850										03/2018	योजना पर पी०एफ०आर० के आधार पर धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिस हेतु विस्तृत प्राक्कलन में समस्त तकनीकी पहलुओं को समावेश करते हुए अनु० लागत ₹.10.5590 करोड़ का डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु पत्रांक-219/नागर-2/033-0304/16 दिनांक 28.10.2016 द्वारा शासन को प्रेषित।

क्र.सं.	प्र.सं.	प्र.नाम	प्र.विवरण	प्र.मूल्य (₹)	प्र.दिनांक	प्र.विवरण	प्र.विवरण			प्र.विवरण			प्र.विवरण				प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण								
							प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण	प्र.विवरण				प्र.विवरण	प्र.विवरण						
25		इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद	न0नि0 इलाहाबाद की अतरसुइया मोहल्ले में शौकत अली मार्ग पर 54" आकार की पुरानी ट्रंक सीवर लाइन के डिजिटलिंग एवं रिहैबिलिटेशन कार्य की योजना।	11.5645	10/2015	04/2016	10.0000			10.0000	10.0000			3.5370		3.5370	54" डाय ट्रंक सीवर	किमी.	0.98	0.30		35%	06/2018	कार्य प्रगति पर।	
				32.1422			29.3925			29.3925	29.3925		29.3925	19.7370	0.3000	20.0370											
26		बारापसी	आजमगढ़	बलिया	न0पा0परि0 बलिया सीवरज योजना	52.2272	2005/06	04/2006	52.2272			52.2272	52.2272	44.6259		44.6259			ब्राच सीवर	किमी.	19.57	19.57		75%	12/2017	पुनरीक्षित योजना रू0 63.3149 करोड़ पत्रांक-141 दिनांक 05.07.2016 द्वारा स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित।	
				52.2272			52.2272			52.2272	52.2272		44.6259		44.6259				ट्रंक सीवर	किमी.	8.00	8.00					
																			एम.पी.एस.	नग	1	1					
																			राइजिंग मेन	मी0	3000	150					
																			सीवरज फार्म	किमी.	4.00	0					
																			एस.टी.पी.	नग	1	0					
																			(14.60 एम.एल.								
																			क्लप I होज	fdeh-	157.28	139.65					
																			Vid I hoj	fdeh-	39.64	33.67					
																			vkbt h, l -	ux	3	2					
																			, e-i h, l -	ux	5	4					
																			jkbf tax eu	eh0	14340	5568					
																			I hoj st QkeZ	fdeh-	8.62						
																			VihV ykIV	ux	4	1					
																			uky k fuek k	fdeh-	4.62	1.70					
																			t h. k k / k j	fdeh-	2.61	1.38					
																			ckp@Vid	fdeh-	8017.69	6328.82					