

m0i0 ty fuxe
fuekZ kk/khu ty fudkl h ; kstuk, a %j kT; I DVj ½

ekg&tuojh] 2018

/kujkf'k #0 djkm+ea

Sl. No.	Block	District	Project Name	Budget (₹)	Start Date	End Date	2017-18			2018-19			2017-18 & 2018-19			Progress (%)	Completion Date	Remarks						
							Actual	Plan	Excess	Actual	Plan	Excess	Actual	Plan	Excess									
1	गाजियाबाद	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	18.1125	03/2013	07/2013	17.2069			17.2069	17.2069				17.2069	पाइप ड्रेन ओपेन ड्रेन	किमी. किमी.	3.450 0.870	3.390 0.540	95%	03/2017	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। ₹ 17.2069 करोड़ की यू.सी. दिनांक 02.07.15 को प्रेषित।		
2	गाजियाबाद	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	15.7649	03/2013	07/2013	9.7995			9.7995	9.7995				9.7995	ओपेन ड्रेन पाइप ड्रेन	किमी. किमी.	2.330 0.433	1.850 0.400	65%	12/2017	कार्य प्रगति पर।		
3	गाजियाबाद	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	15.4236	11/2014	01/2015	11.0000			11.0000	11.0000				11.0000	पाइप ड्रेन	किमी.	2.700	2.150	70%	12/2017	कार्य प्रगति पर।		
4	गाजियाबाद	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	11.6816	08/2015	11/2015	1.5000			1.5000	1.5000				1.5000	पाइप ड्रेन	किमी.	1.907	0.480	25%	03/2018	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। ₹ 1.50 करोड़ की यू.सी. दिनांक 20.01.16 को प्रेषित।		
Subtotal				60.9826			39.5064			39.5064	39.5064				39.5064									
5	आगरा	आगरा	मथुरा	8.3384	02/2016	11/2016	2.0000			2.0000	2.0000				1.8741	1.8741	पाइप ड्रेन	किमी.	4.96	1.55	25%	03/2018	कार्य प्रगति पर। ₹ 1.8741 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 27.06.2017 को प्रेषित।	
6	आगरा	आगरा	मथुरा	50.0880	02/2016	11/2016	10.0000			10.0000	10.0000				9.7283	9.7283	पाइप ड्रेन पम्पिंग प्लान्ट राइजिंग मेन	किमी. नग मी.	25.92 1 400	8.05		20%	03/2018	कार्य प्रगति पर। ₹ 9.7283 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 27.06.2017 को प्रेषित।
Subtotal				58.4264			12.0000			12.0000	12.0000				11.6024	11.6024								
7	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर	18.4424	09/05/2011	07/2011	18.4424			18.4424	18.4424				18.4424	14.6819	ओपेन ड्रेन पुलिया सं0	किमी. नग	6.683 47	6.582 43	95%	09/2017	हड़हावा फाटक में नाले का निर्माण 0.101 किमी0 किया जा चुका है शेष नाले में निर्माण का कार्य मकान के बीच में पड़ जाने के कारण बनाना सम्भव नहीं है।	
Subtotal				18.4424			18.4424			18.4424	18.4424				18.4424	14.6819								

क्र.सं.	प्र.सं.	प्र.नाम	प्र.विवरण	प्र.प्रकार	प्र.विवरण	प्र.प्रकार			प्र.प्रकार			प्र.प्रकार			प्र.प्रकार			प्र.प्रकार	प्र.प्रकार	प्र.प्रकार							
						प्र.प्रकार	प्र.प्रकार	प्र.प्रकार	प्र.प्रकार	प्र.प्रकार	प्र.प्रकार	प्र.प्रकार	प्र.प्रकार	प्र.प्रकार	प्र.प्रकार	प्र.प्रकार	प्र.प्रकार				प्र.प्रकार						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
bytgkckn {k=																											
8		इलाहाबाद	इलाहाबाद	फतेहपुर	न0पा0परि0 फतेहपुर में स्टार्म वॉटर ड्रेनेज योजना	28.3369	09/2015	09/2015	11.3347			11.3347	11.3347			11.3347	7.9931		9.4000	आर0 सी0 सी0 नाला	किमी.	10.00	3.97		35%	03/2018	कार्य प्रगति पर।
																				कच्ची ड्रेन	किमी.	3.15	2.00				
9		इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद	न0पा0परि0 इलाहाबाद की बक्शी बांध बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के रिनोवेशन कार्यों की योजना	5.6668	06/2015	11/2015	2.8334			2.8334	2.8334			2.8334	2.8334		2.8334	बक्शी बांध बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के रिनोवेशन कार्य	जॉब				50%	12/2017	धनाभाव के कारण कार्य बाधित। रु0 2.83 करोड़ की यू.सी. दिनांक 27.07.16 को प्रेषित।
; kx bytgkckn {k=						34.0037			14.1681			14.1681	14.1681			14.1681	10.8265	1.4069	12.2334								
egk; kx						171.8551			84.1169			84.1169	84.1169			84.1169	65.0148	13.0093	78.0241	वक्रि. u	fdeh-	9.883	8.972				
																				i f; k	ux	47	43				
																				i kbi Mku	fdeh-	8.490	3.030				