

Details of on-going Schemes (SAAP 2015-16) - Sewerage

Rs. in Lacs

Zone	S. No.	Town	Name of Scheme	Total Cost Inc. Centage	Work Cost	Fund release to UPJN		Expenditure			Proposed Work					Progress (in percentage)	Remark
						Total Amount released	Work	Centage	Total Expenditure	Rem	Prop'd	Emp'd					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
SAAP																	
15-16	1	Agra	नगर निर्माण, आगरा में सीवर हेतु गुरु संयोजन कार्य	2935.76	2612.44	1656.97	1376.00	47.82	1423.82	₹.र.	2807.9	14750	53%				
15-16	2	Agra	सीवर हाउस कनेक्शन का कार्य - 2	1597.97	1421.98	901.92	762.13	26.03	788.16	₹.र.	11780	11100	94%				
15-16	3	Firozabad	सीवर हाउस कनेक्शन एवं हाउस कनेक्शन के कार्य का कार्य	4145.00	3688.45	2634.55	1090.00	0.00	1090.00	₹.र.	17820	5110	29%				
15-16	4	Mainpuri	गुरु सीवर संयोजन नगर पालिका परिसर, फतेहपुरी	1946.85	1732.44	1237.40	346.9	42.43	389.37	₹.र.	8121	2572	32%				
15-16	5	Mathura	मथुरा नगर की प्रस्तावित योजना में सीवर कनेक्शन एवं कनेक्शन के कार्य का निर्माण	5522.57	4914.36	3601.11	1581.4	51.02	1638.43	₹.र.	21200	5510	26%				
15-16	6	Alahabad	इलाहाबाद नगर के सीवर सिस्टिम-2 में सीवर हाउस कनेक्शन एवं कनेक्शन के कार्य का निर्माण	9188.61	8176.65	2491.87	1144.7	202.39	1347.13	₹.र.	48693	23224	48%				
15-16	7	Alahabad	इलाहाबाद सीवर परियोजना सिस्टिम-एफ, काणामठ, फेज-1 में सीवर नेटवर्क	3529.57	3142.80	957.33	0.00	0.00	0.00	₹.र.	4310			Work Started.			
15-16	8	Bulandshahr	बुलंदशहर सीवर योजना	16740.45	14898.08	5135.85	0.00	0.00	0.00	₹.र.	800	3.95	49%	Work Started.			
15-16	9	Ghazabad	दूधरिया सीवर का सुधार	11939.94	10673.02	6769.44	4430.00	0.00	4430.00	₹.र.	800	3.95	49%				
15-16	10	Ghazabad	गजियाबाद नगर में सीवर हाउस कनेक्शन एवं कनेक्शन के कार्य का निर्माण	3210.97	2841.04	869.47	378.00	93.00	471.00	₹.र.	9594	5210	54%				
15-16	11	Hapur	हापुड नगर में एस.टी.पी. की नई संरचना हेतु बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य	169.95	151.23	108.01	83.20	6.80	90.00	₹.र.	592	592	100%	56.00			
15-16	12	Loni	लौनी नगर की 4 जोन्स (22 वार्ड) में सीवर हाउस कनेक्शन एवं कनेक्शन के कार्य का निर्माण की परियोजना	3889.27	3460.94	2461.69	939.00	166.00	1105.00	₹.र.	13000	7500	58%				
15-16	13	Meerut	मेरठ नगर की सीवर जोन्स 1 से 6 व 8.9 में सीवर हाउस कनेक्शन एवं कनेक्शन के कार्य का निर्माण व तस्वीरबंदी कार्य	4587.45	4082.22	2581.18	1061.40	255.60	1317.00	₹.र.	14450	7076	49%				
15-16	14	Modinagar	मोदीनगर सीवर योजना फेज-1	6227.25	5570.26	3013.90	0.00	0.00	0.00	₹.र.	14450			वर्क शुरुआत			
15-16	15	Muzaffarnagar	मुजफ्फरनगर के परेशमी जोन्स में सीवर हाउस कनेक्शन एवं कनेक्शन के कार्य का निर्माण	3191.29	2839.83	2028.36	884.00	208.00	1092.00	₹.र.	4700	2150	46%				
15-16	16	Gorakhpur	गोरखपुर सीवर योजना जोन-ए1, उत्तरीय भाग (अनर पार्स)	7227.36	6431.40	2217.23	77.77	0.00		₹.र.	2348			Work Started!			

