

उपरो जल निगम
निर्माणधीन जल निकासी योजनाएं (राज्य सेक्टर)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मण्डल का नाम	योजना का नाम	वर्ष / पुनरीक्षण	योजना की तिथि (पूरा / पुनरीक्षण)	योजना की तिथि	योजना की तिथि	शारदा से प्राप्त एनएचसी का विवरण		क्षेत्र को आवृत्त एनएचसी का विवरण		वित्तीय प्रगति		भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति		योजना की प्रगति (%)	योजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि (पुनरीक्षण)	टिप्पणी				
								03/2018 तक प्राप्त एनएचसी	वर्ष 2018-19 में प्राप्त एनएचसी	कुल प्राप्त एनएचसी	03/2018 तक आवृत्त एनएचसी	वर्ष 2018-19 में आवृत्त एनएचसी	कुल आवृत्त एनएचसी	03/2018 तक व्यय	वर्ष 2018-19 में व्यय				कार्य का विवरण	इकाई	लक्ष्य	पूर्ण प्रगति (%)
1	गाजियाबाद	सहारनपुर	गोपालगंज मुजफ्फरनगर शहर की नली मस्की, जामनर रोड व आर. पास के क्षेत्रों में ड्रेजिंग योजना मूल लागत रु० 10,839 करोड़ पुनरीक्षण लागत रु० 18,125 करोड़।	6	18.1125	03/2013	07/2013	18.1125	03/2018 तक प्राप्त एनएचसी	17.2068	0.9056	09.04.2018	18.1125	17.2069	17.2069	17.2069	3.450	3.390	95%	09/2018	कार्य प्रगति रु०	
2	गाजियाबाद	सहारनपुर	गोपालगंज मुजफ्फरनगर शहर की नली मस्की, जामनर रोड व आर. पास के क्षेत्रों में ड्रेजिंग योजना मूल लागत रु० 10,839 करोड़ पुनरीक्षण लागत रु० 18,125 करोड़।	6	15.7649	03/2013	07/2013	9.7995	03/2018 तक प्राप्त एनएचसी	9.7995	0.0000		9.7995	9.7995	9.7995	2.330	1.850	65%	12/2018	एनएचसी के कारण बाधित।		
3	गाजियाबाद	सहारनपुर	नयापूर मुजफ्फरनगर में रामपुरी-लखवाला-सहायपुरी-आर.पास-रामपुरी-मस्की-रुड़की रोड तथा किरवाही नगर दरगा की कोठी-कृष्णपुरी तिरवा से काली नदी तक ड्रेजिंग निर्माण।	3	15.4236	11/2014	01/2015	14.6524	03/2018 तक प्राप्त एनएचसी	14.6524	0.0000		14.6524	11.0000	11.0000	0.433	2.150	70%	12/2018	कार्य प्रगति रु०		
4	गाजियाबाद	सहारनपुर	नयापूर मुजफ्फरनगर में रामपुरी-लखवाला-सहायपुरी-आर.पास-रामपुरी-मस्की-रुड़की रोड तथा किरवाही नगर दरगा की कोठी-कृष्णपुरी तिरवा से काली नदी तक ड्रेजिंग निर्माण।	4	11.6816	08/2015	11/2015	6.9417	03/2018 तक प्राप्त एनएचसी	6.9417	1.5000	5.4417	16.04.2018	6.9417	1.5000	1.5000	1.907	0.480	25%	03/2019	कार्य प्रगति रु०	
5	आगरा	आगरा	मथुरा	60.9826	8.3384	02/2016	11/2016	5.0000	03/2018 तक प्राप्त एनएचसी	5.0000	0.0000		5.0000	5.0000	1.8741	2.4004	4.2745	4.96	2.40	48%	09/2018	कार्य प्रगति रु० रु० 4,2745 करोड़ दिनांक 16.04.20 प्रति।
6	आगरा	आगरा	मथुरा	56.0880	56.0880	02/2016	11/2016	15.0000	03/2018 तक प्राप्त एनएचसी	15.0000	0.0000		15.0000	14.9730	14.9730	25.92	9.45	20%	12/2018	कार्य प्रगति रु० रु० 14,9730 करोड़ दिनांक 23.03.20 एवं दिनांक 23.03.20 शासन प्रेषित।		
7	मुद्रादाबाद	मुद्रादाबाद	मुद्रादाबाद	4.3873	4.3873	03/2006	10/2006	2.0347	03/2018 तक प्राप्त एनएचसी	2.0347	0.0000		2.0347	2.0347	2.0347	2.0347	5.00	0.642	40%	03/2019	पूर्ण कार्य का स्थापना निकार	

