



विभाग का नाम – उत्तर प्रदेश जल निगम
वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज कार्यक्रमों की मासिक प्रगति जुलाई, 2009

- कार्य का विवरण- रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स
- कार्य से संबंधित योजना का विवरण-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनेबिलिटी हेतु मात्राकृत 5% धनराशि के सापेक्ष।

रु० लाख में

क.सं.	जनपद	राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृति का विवरण			वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के लक्ष्य एवं प्रगति										वर्ष में प्रथम त्रैमास तक निर्मित कार्यों द्वारा प्रति वर्ष संभावित वर्षा जल संचयन/ रिचार्ज (है०मी०)	अब तक निर्मित कुल कार्यों द्वारा प्रति वर्ष सकल संभावित वर्षा जल संचयन/ रिचार्ज (है०मी०)	टिप्पणी
		दिनांक	संख्या	अनुमानित लागत	गत वर्षों में निर्मित कुल कार्य (संख्या)	कुल व्यय की गयी धनराशि	कुल लक्ष्य		मास का लक्ष्य		मास की प्रगति		मास तक का क्रमिक लक्ष्य		वित्तीय वर्ष की क्रमिक प्रगति				
							भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	फतेहपुर	23.01.07	5	11.68	5	11.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1935	कार्य पूर्ण।
2	फैजाबाद	27.01.07	7	25.22	7	25.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	कार्य पूर्ण।
3	बरेली	27.01.07	24	39.77	24	39.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.373	कार्य पूर्ण।
4	शाहजहांपुर	23.01.07	4	20.00	0	0.00	4	20.00	4	20.00	-	-	4	20.00	-	-	-	-	कार्य प्रगति पर है।
5	कन्नौज	23.01.07	10	25.63	10	25.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	कार्य पूर्ण।
6	कन्नौज	23.01.07	9	23.00	9	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	कार्य पूर्ण।
7	मथुरा	23.01.07	15	29.64	3	3.00	12	26.64	12	26.64	3	8.85	12	26.64	3	8.85	-	-	कार्य प्रगति पर है।
8	मथुरा	23.01.07	17	33.5	-	-	17	33.50	17	33.50	-	-	17	33.50	-	-	-	-	कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
9	मथुरा	23.01.07	11	21.7	3	3.00	8	18.70	8	18.70	6	14.78	8	18.70	6	14.78	-	-	कार्य प्रगति पर है।
10	बागपत	23.01.07	45	85.58	45	85.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.765	कार्य पूर्ण।
11	मुरादाबाद	23.01.07	27	28.11	27	28.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.803	कार्य पूर्ण।
12	जे.पी.नगर	23.01.07	17	32.19	17	28.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	कार्य पूर्ण।
13	जे.पी.नगर	23.01.07	7	13.41	7	11.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	कार्य पूर्ण।
	योग		198	389.43	157	285.53	41	98.84	41	98.84	9	23.63	41	98.84	9	23.63	0	3.1745	
14	फतेहपुर	27.12.07	6	14.4	5	12.6	1	1.80	1	1.8	-	-	1	1.8	-	-	-	-	कार्य प्रगति पर है।
15	जे.पी.नगर	27.12.07	11	48.75	1	4.43	10	44.32	10	44.32	-	-	10	44.32	-	-	-	-	कार्य प्रगति पर है।
16	बिजनौर	27.12.07	4	11.61	4	11.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	कार्य पूर्ण।
17	बिजनौर	27.12.07	5	15.53	5	15.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	कार्य पूर्ण।
	योग		26	90.29	15	44.17	11	46.12	11	46.12	0	0	11	46.12	0	0	0	0.19	
18	इलाहाबाद	22.09.08	1	5.39	-	-	1	5.39	1	5.39	-	0.76	1	5.39	-	2.96	-	-	कार्य प्रगति पर है।
19	इलाहाबाद	22.09.08	1	3.36	-	-	1	3.36	1	3.36	-	0.20	1	3.36	-	1.10	-	-	कार्य प्रगति पर है।
20	इलाहाबाद	22.09.08	1	3.57	-	-	1	3.57	1	3.57	-	0.14	1	3.57	-	0.62	-	-	कार्य प्रगति पर है।
21	रायबरेली	22.09.08	1	4.087	-	-	1	4.087	1	4.087	-	0.400	1	4.087	-	0.400	-	-	कार्य प्रगति पर है।
22	रायबरेली	22.09.08	1	4.926	-	-	1	4.926	1	4.126	-	0.920	1	4.126	-	1.720	-	-	कार्य प्रगति पर है।
23	रायबरेली	22.09.08	1	5.788	-	-	1	5.788	1	5.788	-	2.900	1	5.788	-	2.900	-	-	कार्य प्रगति पर है।
24	रायबरेली	22.09.08	1	9.509	-	-	1	9.509	1	9.509	-	2.700	1	9.509	-	2.700	-	-	कार्य प्रगति पर है।
25	रायबरेली	22.09.08	1	10.000	-	-	1	10.000	1	10.000	-	2.000	1	10.000	-	2.000	-	-	कार्य प्रगति पर है।
26	रायबरेली	22.09.08	1	4.650	-	-	1	4.650	1	4.650	-	0.930	1	4.650	-	0.930	-	-	कार्य प्रगति पर है।
27	रायबरेली	22.09.08	1	3.760	-	-	1	3.760	1	3.760	-	1.130	1	3.760	-	1.130	-	-	कार्य प्रगति पर है।
28	रायबरेली	22.09.08	1	2.360	-	-	1	2.360	1	2.360	-	0.350	1	2.360	-	0.350	-	-	कार्य प्रगति पर है।
29	रायबरेली	22.09.08	1	2.530	-	-	1	2.530	1	2.530	-	0.500	1	2.530	-	0.500	-	-	कार्य प्रगति पर है।
30	रायबरेली	22.09.08	1	2.010	-	-	1	2.010	1	2.010	-	0.300	1	2.010	-	0.300	-	-	कार्य प्रगति पर है।

31	रायबरेली	22.09.08	1	10.080	-	-	1	10.080	1	10.080	-	1.250	1	10.080	-	1.250	-	-	कार्य प्रगति पर है।
32	अलीगढ़	22.09.08	15	30.400	-	-	15	30.4	15	30.4	-	-	15	30.4	-	-	-	-	कार्यवाही जा रही है।
33	झांसी	22.09.08	350	152.000	-	-	350	152	350	152	-	-	350	152	-	-	-	-	कार्यवाही जा रही है।
34	ललितपुर	22.09.08	278	125.000	-	-	278	125	278	125	-	-	278	125	-	-	-	-	कार्यवाही जा रही है।
35	रामपुर	22.09.08	13	23.650	-	6.05	13	17.6	13	17.6	-	-	13	17.6	-	-	-	-	कार्य प्रगति पर है।
36	बागपत	18.12.08	68	96.420	-	-	68	96.42	68	96.42	-	-	68	96.42	-	-	-	-	कार्यवाही जा रही है।
	योग		738	499.49	0	6.05	738	493.44	738	492.640	0	13.38	738	492.64	0	14.18	0	0	
	महायोग		962	979.21	172	335.75	790	638.4	790	637.60	9	37.01	790	637.6	9	37.81	0.00	3.3645	

संयुक्त निदेशक