

Sl. No.	Block	M.P.	M.C.	Ward	Name of the Project	Year of Completion	Year of Start	Year of End	Total Cost (Rs.)	Actual Cost (Rs.)	Percentage of Completion	Remarks	Financials		Physicals		Status	Remarks		
													03@2017	03@2017	03@2017	03@2017				
5	कानपुर	कानपुर	कन्नौज	न0पा0परि0 गुरुसहायगंज पुनर्गठन पेय0यो0	19.1157	03/2015	06/2015	18.1599			18.1599	18.1599		13.6000	3.9000	17.5000	नये नलकूप नग 8 8	90%	12/2017	कार्य प्रगति पर है।
																	पम्पहाउस नग 8 7			
																	पम्पिंग प्लान्ट नग 8 7			
																	पावर कनेक्शन नग 8 7			
																	राइजिंग मेन मीटर 6450 3225			
																	वि0प्र0 किमी0 52.39 51.50			
																	ओ.एच.टी. नग 4 2	1-60% 1-92%		
																	जल वृद्धि एम0एल0डी0 5.76 0			
6	कानपुर	कानपुर	कन्नौज	न0पं0 तिर्वागंज पुनर्गठन पेय0यो0	12.2710	03/2015	06/2015	11.6574			11.6574	11.6574		9.8000	1.8000	11.6000	नये नलकूप नग 4 4	89%	12/2017	कार्य प्रगति पर है।
																	पम्पहाउस नग 4 3.00			
																	पम्पिंग प्लान्ट नग 4 3			
																	पावर कनेक्शन नग 4 3			
																	राइजिंग मेन मीटर 2560 800			
																	वि0प्र0 किमी0 47.87 47.00			
																	ओ.एच.टी. नग 2 0	2-95%		
																	जल वृद्धि एम0एल0डी0 2.88 0			
7	कानपुर	कानपुर	कन्नौज	न0पं0 सौरिख पुनर्गठन पेय0यो0	7.3143	03/2015	06/2015	7.3143			7.3143	7.3143		7.3143	7.3143	7.3143	नये नलकूप नग 3 3	100%	7/2017	हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति पर। एक जोन हस्तान्तरित।
																	पम्पहाउस नग 3 3			
																	पम्पिंग प्लान्ट नग 3 3			
																	पावर कनेक्शन नग 3 3			
																	राइजिंग मेन मीटर 1060 95			
																	वि0प्र0 किमी0 12.26 11.30			
																	ओ.एच.टी. नग 2 2			
																	जल वृद्धि एम0एल0डी0 2.16 2.16			
					191.1385			181.9472	6.5258		188.4730	181.9472		181.9472	168.4012	19.3545	187.7557			
					216.5913			206.1101	6.5258		212.6359	206.1101		206.1101	191.9612	19.3545	211.3157			
																	u; s uydii ux 92 92			
																	fjckj uydii ux 10 10			
																	i Ei gkml ux 61 58			
																	i ffi x lyklV ux 79 55			
																	i koj ux 48 45			
																	jkbf t x eu eih0 50550 39545			
																	fo0i 0 fdeh0 497.89 488.95			
																	vks, p-Vh ux 32 25			
																	I h-MCY; wvkj ux 5 1			
																	ty of) ,e0, y0Mh 46.47 31.16			