

उपरोक्त जल निगम  
निर्माणधीन पेयजल योजनाएं (राज्य सेक्टर)

माह-अप्रैल, 2018

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु/पुनरीक्षण)	योजना की तिथि (रु/पुनरीक्षण)	योजना को प्रारम्भ होने की तिथि	शासन से प्राप्त धनराशि का विवरण		क्षेत्र को अनुपूरक धनराशि का विवरण		वित्तीय प्रगति		भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति		योजना की पूर्ण होने की संभावित तिथि (रु/पुनरीक्षण)	टिप्पणी		
								03/2018 तक प्राप्त धनराशि	वर्ष 2018-19 में प्राप्त धनराशि	03/2018 तक अनुपूरक धनराशि	वर्ष 2018-19 में अनुपूरक धनराशि	कुल अनुपूरक धनराशि	03/2018 तक व्यय	वर्ष 2018-19 में व्यय	कार्य का विवरण			इकाई	लक्ष्य
1	गाजियाबाद	मेरठ	गौतमबुद्ध नगर	गौतमबुद्ध नगर की पुनरीक्षण	42,56,97	28/03/2015	09/2015	19,63,30	19,63,30	19,63,30	19,63,30	19,63,30	19,63,30	19,63,30	19,63,30	19,63,30	70%	12/2018	प्रणालय के का बाहिर। रू० 19,63,30 रु की दिनांक 12 को प्रेषित।
2	गाजियाबाद	मेरठ	गौतमबुद्ध नगर	गौतमबुद्ध नगर	18,66,49	27/05/2016	12/2016	7,46,00	7,46,00	7,46,00	7,46,00	7,46,00	7,46,00	7,46,00	7,46,00	7,46,00	35%	03/2019	प्रणालय के का बाहिर। रू० 8,03 करोड़ दिनांक 12.03.2 प्रेषित।
3	गाजियाबाद	मेरठ	बुलन्दशहर	नोएडा/सिं सिंकाबाद पुनरीक्षण	8,52,59	07/2015	12/2015	7,04,10	7,04,10	4,46,00	2,58,10	7,04,10	4,46,00	4,46,00	4,46,00	4,46,00	60%	12/2018	प्रणालय के का बाहिर। रू० 4,46 करोड़ दिनांक 05.10.2 प्रेषित। दिनांक को अनुपूरकित
4	गाजियाबाद	मेरठ	बुलन्दशहर	नोएडा/सिं सिंकाबाद पुनरीक्षण	22,73,70	28/07/2015	10/2015	13,68,72	13,68,72	13,68,72	13,68,72	13,68,72	9,36,74	4,31,98	13,68,72	9,36,74	75%	03/2019	कार्य प्रगति पर
5	गाजियाबाद	मेरठ	बुलन्दशहर	नोएडा/सिं सिंकाबाद पुनरीक्षण	4,55,24	25/10/2016	03/2017	1,00,00	1,00,00	1,00,00	1,00,00	1,00,00	0,82,50	0,17,50	1,00,00	0,82,50	47%	09/2018	कार्य प्रगति पर
6	गाजियाबाद	मेरठ	गाजियाबाद	नोएडा/सिं सिंकाबाद पुनरीक्षण	4,36,92	08/2015	09/2015	4,36,92	4,36,92	4,36,92	4,36,92	4,36,92	2,28,07	2,28,07	2,28,07	2,28,07	55%	03/2018	कार्य प्रगति पर



