

**उपग्रह जल निगम
निर्माणधीन सीवरेंज योजनाएं (राज्य सेक्टर)**

मार्च-अप्रैल, 2018

एनआरसी २

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	योजना का नाम	स्वीयर (एक/युनिट)	स्वीकृति लेने की तिथि (वर्ष/युनिट)	योजना लेने की तिथि	शासन से प्राप्त एनआरसी का विवरण		क्षेत्र को अनुपूरक एनआरसी का विवरण		रिक्तिय प्रगति		नैतिक त्वर एवं प्रगति		योजना की पूर्ण होने की संभावित तिथि (वर्ष/युनिट)	टिप्पणी				
								03/2018 तक प्राप्त एनआरसी	वर्ष 2018-19 में प्राप्त एनआरसी	कुल प्राप्त एनआरसी	03/2018 तक अनुपूरक एनआरसी	वर्ष 2018-19 में अनुपूरक एनआरसी	कुल अनुपूरक एनआरसी	03/2018 तक व्यय	वर्ष 2018-19 में व्यय			कार्य का विवरण	इकाई	तकता	उत्प्रेक्षित पूर्ण प्रतिशत (%)
1	गाजियाबाद	मेरठ	गाजियाबाद	नए/1) से गुरु सीवर का कार्य	24,7114	12/06/2015	09/2015	23,4700		23,4700	23,4700	23,2821	23,2821	क्रास सीवर विवरण	किमी	53.15	54.50	95%	09/2019	नए/1) से गुरु सीवर का कार्य करवा लीक है।	
2	गाजियाबाद	गाजियाबाद	गाजियाबाद	नए/1) से गुरु सीवर का कार्य	43,2773	05/2016	15/09/2017	8,0000		8,0000	8,0000	7,9928	7,9928	क्रास सीवर विवरण	किमी	51.00	28.00	55%	03/2020	क्रास सीवर का कार्य करवा लीक है।	
3	गाजियाबाद	मेरठ	गाजियाबाद	नए/1) से गुरु सीवर का कार्य	2,1700	05/08/2015	09/2015	2,1700		2,1700	2,1700	1,8571	1,8571	क्रास कनेक्शन नग	नग	2993	2698	40%	09/2018	क्रास कनेक्शन नग का कार्य करवा लीक है।	
4	गाजियाबाद	मेरठ	गाजियाबाद	नए/1) से गुरु सीवर का कार्य	17,6355	08/10/2015	02/2016	10,0000		10,0000	10,0000	7,0000	2,5800	9,5800	क्रास कनेक्शन नग	नग	10400	5500	47%	03/2019	क्रास कनेक्शन नग का कार्य करवा लीक है।
5	गाजियाबाद	सहारनपुर	सहारनपुर	नए/1) से गुरु सीवर का कार्य	18,2349	28/07/2016	12/2016	5,0000		5,0000	16,04,2018	10,0000	5,0000	5,0000	क्रास कनेक्शन नग	नग	1	80%	12/2018	क्रास कनेक्शन नग का कार्य करवा लीक है।	
6	गाजियाबाद	मेरठ	गाजियाबाद	नए/1) से गुरु सीवर का कार्य	1,5390	04/12/17		0,7695		0,7695	0,7695	0,7695	0,7695	क्रास कनेक्शन नग	नग	1120	410	37%	12/2018	क्रास कनेक्शन नग का कार्य करवा लीक है।	
7	गाजियाबाद	मेरठ	गाजियाबाद	नए/1) से गुरु सीवर का कार्य	9,8508	04/12/17		4,9254		4,9254	4,9254	4,9254	4,9254	क्रास कनेक्शन नग	नग	7880	260	3%	12/2018	क्रास कनेक्शन नग का कार्य करवा लीक है।	
8	गाजियाबाद	अलीगढ़	अलीगढ़	नए/1) से गुरु सीवर का कार्य	117,4189	11/2010	11/2010	54,3349		54,3349	54,3349	45,1320	2,5800	47,7120	क्रास कनेक्शन नग	किमी	4.62	1.70	97%	03/2019	क्रास कनेक्शन नग का कार्य करवा लीक है।
9	आगरा	आगरा	आगरा	नए/1) से गुरु सीवर का कार्य	37,6552	06/2015	07/2015	21,0000		21,0000	21,0000	21,0000	21,0000	21,0000	क्रास कनेक्शन नग	नग	3000	14300	62%	03/2019	क्रास कनेक्शन नग का कार्य करवा लीक है।

